

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - NOVEMBRO 2021**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM NOVEMBRO
1	130/2021	29.119/2021	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	26/08/2021 a 25/10/2021	R\$ 1.173.685,80	R\$ 243.150,31
1.1	130/2021	29.119/2021	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR e PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	26/10/2021 a 25/12/2021	R\$ 293.421,45	
2	308/2021	46.414/2021	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	25/11/2021 a 24/01/2022	R\$ 605.474,00	R\$ -
3	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ -
4	131/2021	27.585/2021	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	26/08/2021 a 25/08/2022	R\$ 63.505,40	R\$ 22.567,10
5	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2019 a 16/04/2020	R\$ 3.684.205,00	R\$ 53.927,96
5.1	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2020 a 16/04/2021		
5.2	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2021 a 16/04/2022		
6	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
6.1	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
6.2	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 a 03/09/2022		
7	105/2021	18.588/2021	Construção de Calçada e Aterro	Av. Elias Limonta, Quadra 15, Jardim Aeroporto III	13/07/2021 a 12/09/2021	R\$ 121.148,52	R\$ 18.923,51
7.1	105/2021	18.588/2021	Construção de Calçada e Aterro (1º Aditivo - PRAZO)	Av. Elias Limonta, Quadra 15, Jardim Aeroporto III	13/09/2021 a 12/11/2021		
8	163/2021	30.011/2021	Construção de praça de esportes no canteiro central	Av. Dr. Willian Azzuz, próximo à Rua Manuel Pedro - Vila Gosuen	20/09/2021 a 19/01/2022	R\$ 618.447,93	R\$ 142.211,14
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.646.248,91</b>	<b>R\$ 480.780,02</b>