



RELAÇÃO DE CONTRATOS - JANEIRO 2021

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM JANEIRO
1	170/2020	41.813/2020	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	09/11/2020 a 08/02/2021	R\$ 624.743,69	R\$ 128.375,31
2	006/2021	1.212/2021	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	15/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 975.668,70	R\$ 202.539,38
2.1	006/2021	1.212/2021	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	15/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 243.917,17	
3	156/2020	35.148/2020	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	29/09/2020 a 28/09/2021	R\$ 160.000,85	R\$ 3.091,43
4	075/2019	31.975/2019	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 720.000,00	R\$ -
4.1	075/2019	31.975/2019	Lombofaixas (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2020 a 03/09/2021		
5	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2019 a 16/04/2020	R\$ 3.684.205,00	R\$ 68.051,93
5.1	006/2019	13.721/2019	Sinalização Viária (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2020 a 16/04/2021		
6	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
6.1	077/2019	37.272/19	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
7	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	22/06/2020 a 18/09/2020	R\$ 242.367,87	R\$ -
7.1	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	19/09/2020 a 20/10/2020		
7.2	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (2º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	21/10/2020 a 20/01/2021		
7.3	064/2020	60.995/2019	Ampliação da EEE Residencial Copacabana (3º Aditivo - PRAZO)	Rua Pedro Silveira, s/n, Res. Júlio D'elia	21/01/2021 a 22/02/2021		
TOTAL						R\$ 9.019.413,24	R\$ 402.058,05